

2019年晋江市重点项目3月份进度汇总表

备注：标记“★”的项目为省级重点项目（6个）；标记“☆”的项目为泉州市级重点项目（5个）

序号	项目名称	总投资	年度计划投资	1-3月完成投资	进展情况
1	内坑自来水厂	16880	3000	450	综合楼、配水井、清水池、叠合池、滤池、配电房、清水池、V型滤池、废水回收池、综合泵房主体完工，并完成装修；工艺管道部分完成安装；污泥干化设施完成勘探、设计和审核；原水泵站正进行施工图设计，并进行征地准备工作；市政管线设备正进行安装；管网设计二次现场完成勘测、设计。水泵站的征地红线已确定，已完成泵站立项程序办理，正进行土地规划许可证办理，准备报批前期材料中。
2	九牧王商务运营中心	14000	3000	1600	1号商业楼（1-16轴）（4层）完成三层梁板混凝土浇筑，正在搭设三层内架；1号商业楼（17-25轴）（4层）完成二层梁板混凝土浇筑，正在搭设二层内架；2号办公楼（27层），正在搭设十四层内架；3号住宅楼（32层）正在安装十四层墙柱、十五层梁板模板。
3	★晋江陆地港	110000	5000	1800	①快件中心已竣工并运行，快件监管中心二期仓库新增4条分拣线，现共进驻10条分拣线并投入使用；②1、2、3号物流配套楼和1、2号综合仓库已竣工投用，二期室外道路和配套工程已竣工，完成生产服务区车辆维修车间建设，并投入使用；③3万吨高效节能信息化1号冷冻仓库投用，冷库室外管道工程、回停车场路面施工已竣工；④5、6、7号电商仓库工程已竣工并投入使用；⑤南航（晋江）城市货站项目正式落地，泉州国际邮件互换局（交换站）基本建设完成，环形分拣线通过验收；保税物流B型用地进行土地平整，水沟管道铺设基本完成。⑥海关查验系统H986完工并通过验收。
4	内坑金龙酒店	49000	15000	4200	分A、B、C地块，A地块4幢商住楼基本已竣工交房；B地块（1、2号楼层高分别为30、32层）实现封顶，并完成主体结构验收，正进行内部装修工程，正在内墙抹灰；C地块酒店项目已完成规划方案设计。
5	超裕鞋业生产项目	10000	1000	400	1、2、3、4号厂房（各3层）已完工并新增2条生产线，现共进驻9条生产线并投入使用；宿舍楼（15层）完成勘探，正进行设计；完成厂区道路、排水沟和配电房建设，正进行厂区道路两侧绿化。
6	☆贵人鸟运动鞋生产项目	67000	15000	4500	1-4号厂房外墙饰面砖施工已完成；5号物流中心正进行外墙饰面砖施工；6号办公楼外墙玻璃幕墙正在施工；7-9号宿舍楼外装修基本完工，实现外架拆除；17、18号完成沿街配套用房外墙石材幕墙施工。
7	★恒安生活用品智能化生产基地	625000	5000	2300	①项目一期生产车间完成建设，已进驻35条生产线设备并投入生产，含新购买的两条富田卫生巾设备；成品仓库完工，进驻2套仓储设备并投产；智能化车间改造项目正在准备调研测试。②项目二期分为三个地块，地块二中的47.4405亩土地建设生活区3幢楼，1、2号宿舍（6层）建成投用，3号食堂（3层）建筑主体基本完工，正进行内装修采购招投标，室外路面道路管网、电缆架设、配电柜安装等施工中；地块一、三正在办理土地报批手续。

序号	项目名称	总投资	年度计划投资	1-3月完成投资	进展情况
8	恒人鞋业生产项目	15000	1000	380	办公楼（5层）进行五层主体结构施工，一期1幢厂房（7层）主体结构基本完工并进行内装修工程，1幢厂房（3层）施工至三层。
9	皇宝鞋塑鞋业生产项目	10000	1000	450	1（2层）、2（4层）、3号（3层）厂房已完工并进驻6条生产线、引入15台机器设备并投用，1幢宿舍楼（7层）建成投用；完成厂区道路和整体地坪铺盖。
10	内坑镇卫生院迁建工程	12418	2000	500	一期综合楼完成主体竣工验收，正进行零星修缮；弱电智能化项目、净化项目、电梯项目、室外工程项目已进场施工。完成室外工程、空调项目招标工作。
11	保利世贸·香槟云城项目	84000	40000	12000	6、12-13、16号楼完成桩基施工，3、7号楼进行底板结构施工，1-2号楼进行六层主体结构施工，5号楼进行三层主体结构施工，8-11号楼进行五层主体结构施工，17号楼进行二层主体结构施工，18号楼一层结构施工。
12	内坑危房翻建工程	20000	20000	9600	已批178宗，建设125宗。
13	内坑品牌工业城区间道路二期	24111	4000	600	道路（一）农转用已批复，已完成供地手续，横三、横四路已完成施工图设计和预算编制任务，正在办理财审；道路（二）已完成选址、用地预审、项目建议书、环评批复、立项，正在办理林地报批（完成林地处罚、林地调查表）。
14	☆金德纺织服装生产项目	25000	500	180	已签订项目投资协议，完成用地征迁和规划选址，已交三万每亩的失地养老保障金和三万每亩预约用地保证金，手续报批材料已全部送国土局，正在组织批次上报省国土厅。
15	☆宏淇汽车零部件生产项目	36000	3000	400	已签订项目投资协议，完成用地征迁、规划选址、国有河流事项审核，已交三万每亩的失地养老保障金和三万每亩预约用地保证金，正在进行两公告一登记。
16	★嘉怡塑胶生产项目	21000	5000	600	已签订项目投资协议，土地农转用已批复，完成招拍挂程序、土方平整，正进行方案设计、地质勘察，已完成地质灾害评估，环评已通过复审。挡土墙项目完成财审评审，正在组织招投标流程。
17	☆普斯特服饰生产项目	23000	2000	400	已签订项目投资协议，完成用地征迁和规划选址，已交三万每亩的失地养老保障金和三万每亩预约用地保证金，手续报批材料已全部送国土局，正在组织批次上报省国土厅。
18	☆晓峰保安鞋服生产项目	20000	2300	380	已签订项目投资协议，完成用地征迁和规划选址，已交三万每亩的失地养老保障金和三万每亩预约用地保证金，土地农转用已批复。
19	★安婷妇幼用品生产项目	50000	500	310	已签订项目投资协议，完成用地征迁和规划选址，已交三万每亩的失地养老保障金和三万每亩预约用地保证金，土地农转用已批复。
20	内坑品牌工业城标准厂房	20000	500	190	已重新出具规划意见函、无林地说明，完成国土局联审，正在办理被征地人员社会保障等手续，已交三万每亩的失地养老保障金，待送国土局组织批次上报审批。

序号	项目名称	总投资	年度计划投资	1-3月完成投资	进展情况
21	丰光中学迁建工程	10300	500	200	完成规划选址和用地预审，正在办理环评、可研报告等手续，同步进行项目建设方案设计。
22	内坑电网电力提升工程	20000	5042	3300	完成110kV内坑变10kV丰盛线、三发线、金盛线#20-31塔改造工程、泉南线、鸿新线#16-21杆、刺园线#14塔-32杆、捷龙线#14塔-36杆、九牧线#14塔-32杆、上方线#14塔-36杆、展志线#14塔-32杆和泉州晋江站前线#14塔-32杆改造工程，以及110kV葛洲变10kV喜盈线配套送出工程等；正在进行110kV内坑变10kV刺园线改造工程、展志线改造工程和品牌城10kV电缆管沟新建工程，110kV熊山变10kV皇宝线、力道线#1-7杆、土垵线#1杆-47塔和内湖线#1杆-52塔改造工程，以及晋江公司内坑柑市村3#公用变等10个台区低压电缆修理工程、美福2#公用变等10个台区低压电缆修理工程、宫前村2#公用变等10个台区低压电缆修理工程、吕厝村#2公用变等10个台区低压电缆修理工程等。
23	内坑镇村敬老设施建设提升项目	20000	1000	500	砌坑老年活动中心暨居家养老服务站、湖内老年活动中心暨居家养老服务站、潘厝居家养老服务站暨敬老院、黎山张坑敬老院已竣工。古山敬老院暨居家养老服务站暨老年活动中心正在装修。亭顶后库幸福院已完工。白垵幸福院敬老院已完工，正在完善内部配套设施。后坑敬老院完成主体结构封顶。镇级敬老院完成结构安全鉴定和方案设计。
24	内坑镇村公园建设项目	6000	1000	400	完成长埔、湖内、黄塘等村级公园绿化、休闲场地和配套设施建设。东宅村东塘生态公园健身场地、广场铺设、路灯等已完工，已验收完毕。下村公园健身场地、路灯、绿化、凉亭建设等已完工。内山尾村公园完成亭子、长廊建设和植树绿化，正在建设健身路径和设置健身器材。前洪村公园完成植树绿化、休闲凉亭建设；村委会旁村级公园处于图纸设计阶段。黄塘村级公园完成场地及配套设施再提升方案设计。五峰公园新建园路施工范围内的绿化迁移方案已确定、景观提升一期工程已完成财审初审，新建园路工程完成绿化迁移，正在进行土方施工。
25	内坑旧村改造项目	20000	2000	1800	砌坑村拆除旧房面积2500平方米，建成独立式别墅9栋，新建筑面积6300平方米；坑尾村拆除旧房面积3.06万m ² ，1幢爱心楼（共6层10套）已完成，新建封顶连体房42幢，8幢已封顶；湖内村一期20幢安置楼完工，2幢独立安置楼正在外墙装修，二期4幢独立安置楼正进行内装修，3幢独立安置楼已完工，新拆迁800多平方，三期28幢独立安置楼完成旧厝拆除、地面平整，其中，9幢别墅及1座祖厝基本完工，正在建设4座别墅、2栋安置楼分别浇筑到2、3层。葛洲村（潭头自然村）1幢安置房（18层）已完工，共计1.26万m ² 。
26	★南联新能源汽车市场一期项目	48000	10000	800	已签订项目投资协议，完成项目立项，用地选址意见函、地类核查表，初步完成前期概念性方案、施工图设计、可行性研究报告，正在组织批次上报省国土厅。
27	利宏服饰生产项目	10000	1500	600	厂房（4层）、宿舍兼办公楼（5层）完成主体结构施工及外装修工程。

序号	项目名称	总投资	年度计划投资	1-3月完成投资	进展情况
28	★普洛斯晋江物流园二期项目	22000	12000	500	完成项目立项、地类核查表、规划选址意见函、用地预审，正进行规划设计，办理两公告一登记工作。
1	皇达食药材综合市场	40000	6000	2900	1号楼（5层）完成砖砌体施工、外墙装饰，正进行内装修工程。2、3号楼（各9层）、住宅楼（19层）和办公楼（17层）正进行外装修收尾工程。
2	皇达仓储中心项目	10000	1500	700	一期钢结构厂房（1层）基本完工。
31	内坑流域综合整治工程	6000	1500	500	九十九溪安全生态水系建设一期项目（双溪支流右汊河段）整治工程及河道微景观工程均已完工。九十九溪双溪支流美人桥段（南安与晋江连接段）河道整治工程内坑段基本完工，完成挡墙堤防272.4m，新建截污管1097.2m，截污管连接井52座，河道清淤1.089公里。九十九溪左汊清淤工程完成财审；加塘溪示范段工程已基本完工，河道整治工程正在财审。
32	古莲路改造项目	6000	800	290	古莲路（莲湖桥至莲山路段）改造已完成；古莲路一期完成财审。
33	动车站周边道路建设提升工程	6000	500	200	站前东西（高铁城与新龙城段）完成地下管线施工及路床施工，正在进行碎石灌砂基层施工。
34	乐康医院改造提升项目	7000	2000	3500	完成图纸设计、室内拆除、土建、地坪及地砖铺设等前期工作，正进行水电布线安装、消防水池、污水处理水池挖掘建设、房屋防水、外墙、门窗工程安装建设及内部防护网铺设；引进DR1台，彩超2台，全自动生化分析仪1台，全自动血细胞分析仪1台、电解质生化分析仪1台、生物安全柜1台以及检验科其他配套设备，脑电地形图仪3台、脑电仿生电刺激仪5台、音乐治疗仪1套、电休克治疗仪6台以及相关配套设备。项目完工验收。
35	鸣昇PVC微孔发泡新材料生产项目	12000	1500	665	完成20万元/亩预约用地定金的缴交，正在对接投资协议书签订等事宜。
36	汇诚医药物流园区	50000	200	55	开展项目前期论证，正在对接投资协议书签订等事宜。
合计		1545709	175842	58150	